

СОГЛАСОВАНО:

Директор по эксплуатации и ремонту
АО «УЭТМ»

Охорзин А.В.

« 27 » 2026г.



УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

АО «ГТ Энерго»

Кузнецов С.Ю.

2026 г.



План

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. Екатеринбургской ГТ ТЭЦ

№п/п	Описание мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение
1.	Выполнение общего технического осмотра производственных зданий и сооружений, устранение замечаний.	30.09.2026	Балкин А.М. Ягодников Е.Н.
2.	Проверка состояния АКБ СУМП ГТУ-009М (по графику)	30.09.2026	Балкин А.М.
3.	Проведение с персоналом ГТ ТЭЦ противоаварийной тренировки на тему: «Действия персонала в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха».	30.09.2026	Балкин А.М.
4.	Очистка фильтров сетевой установки, наружных трубопроводов СВ	30.09.2026	Присекин М.Ф. Балкин А.М.
5.	Проверка работоспособности систем обогрева ливнеотводов ОГК, обогрева технологических трубопроводов водоснабжения	30.09.2026	Балкин А.М.
6.	Проверка работоспособности пиковых водогрейных котлов, выполнение контрольных запусков (при условии начала отопительного сезона).	30.09.2026	Балкин А.М.
7.	Опресовка трубопроводов сетевой установки, наружных трубопроводов СВ рабочим давлением.	30.09.2026	Балкин А.М. Присекин М.Ф.
8.	Промывка ОК ГТУ-1,2 (при необходимости)	15.09.2026	Балкин А.М.
9.	Выполнить контроль расцентровки валопроводов энергоблоков 1,2 ГТ ТЭЦ г. Екатеринбург, до и после заполнения КУВ-1, КУВ-2. (при условии начала отопительного сезона)	30.09.2026	Балкин А.М., Ягодников Е.Н.
10.	Обследование проходимости трубок КУВ-1,2, ПК1,2	30.09.2026	Балкин А.М.
11.	Проверка ИБП АСУ ТП (по графику)	30.09.2026	Балкин А.М.
12.	Контрольный разряд аккумуляторов устройства питания постоянным током УППТ-1-230, (по графику)	30.10.2026	Балкин А.М.
13.	Проверка ИБП САУ ГТ, САУ ГТ ГТУ-009М, (по графику)	30.09.2026	Балкин А.М.
14.	Проверка состояния утепления проёмов, мест прохода коммуникаций через ограждения	30.09.2026	Балкин А.М.

	зданий.		
15.	Ревизия дозаторов газа ГТУ-1,2 без разборки	15.09.2026	Балкин А.М.
16.	Проверка инвентаря для уборки снега.	15.09.2026	Балкин А.М.
17.	Проверка наличия обозначений охранных зон газопроводов, КЛ за территорией ГТ ТЭЦ.	30.09.2026	Балкин А.М.
18.	Проверка работоспособности регуляторов давления газа в составе ГРПШ, блоков газового оборудования ПК	15.09.2026	Балкин А.М.
19.	Проверка АВР РУСН-0,4 кВ по графику.	30.09.2026	Балкин А.М.
20.	Проверка состояния первичных средств пожаротушения и пожарной сигнализации.	15.09.2026	Балкин А.М.
21.	Ревизия тепловых пушек, электрокалориферов.	30.09.2026	Балкин А.М.
22.	Осмотр АКБ ИБП АСУ ТП (по графику).	30.09.2026	Балкин А.М.
23.	Настройка предохранительных клапанов котлов-утилизаторов, трубопроводов горячей воды (при условии невыполнения в период планового ремонта).	30.06.2026	Балкин А.М.
24.	Замена прокладки фланцевого разъёма затвора ПСВ в тепловой камере УУТ-1	30.06.2026	Присекин М.Ф. Балкин А.М.

Заместитель технического директора
по эксплуатации

Заместитель технического директора
по ремонту

Руководитель УСиЭ по УР

Ведущий специалист по ТМО

Руководитель СС и Э Екатеринбургской ГТ ТЭЦ

Галияхметов Р.М.

Черных Д.А.

Загребин П.В.

Ягодников Е.Н.

Балкин А.М.