


Калькуляция

на монтаж узла учета системы горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу г. Тамбов, ул. Чичерина, д. 36

"28" 05 2023 г.

Номер по порядку	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ		
			количество	цена за единицу, руб., без НДС	стоимость, руб., без НДС
1	2	3	4	5	6
1	Разработка проектной документации на узел учета системы горячего водоснабжения многоквартирного дома № 36 по ул. Чичерина в г. Тамбове	руб.			0,00
2	Стоимость работ по монтажу узла учета системы горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу г. Тамбов, ул. Чичерина, д. 36	руб.			0,00
3	Материалы:				124 697,69
	В том числе:				
3.1	DIN-рейка (100см) оцинкованная	шт.	1	76,32	76,32
3.2	GPRS модем iRZ ATM21.A со встр. ПО	шт.	1	6 250,00	6 250,00
3.3	GSM антенна iRZ AG11	шт.	1	375,00	375,00
3.4	КТС-Б-Рt100-А-х4-П-3-60/6-50-Е комплект термометров с гильз. и боб	компл	1	3 072,00	3 072,00
3.5	Блок питания 10BP220-12D на 12В	шт.	2	665,00	1 330,00
3.6	Блок питания 10BP220-24D на 24 В	шт.	2	665,00	1 330,00
3.7	Блок питания ACC-PS02 12V 1A DVE открытый конец	шт.	1	416,67	416,67
3.8	Бобышка для отвода под манометр	шт.	2	189,00	378,00
3.9	Выключатель автоматический 2А 1П однополюсный характеристика С 4,5кА ВА47-29 MVA20-1-002-С IEK	шт.	2	136,30	272,60
3.10	Выключатель автоматический 6А 1П однополюсный характеристика С 4,5кА ВА47-29 MVA20-1-006-С IEK	шт.	1	120,27	120,27
3.11	Держатель труб с защелкой д.20 мм Полистирол серый PR_02720 Промрукав	шт.	30	2,17	65,00
3.12	Дюбель-гвоздь 6x80	шт.	30	6,21	186,25
3.13	Затвор Rushwork 200-50-16 чуг. диск чуг. Ду 50 PV16	шт.	2	2 303,13	4 606,25
3.14	Затвор Rushwork 200-80-16 чуг. диск чуг. Ду 80 PV16	шт.	2	3 603,88	7 207,75
3.15	Кабель RS-232 iRZ	шт.	1	166,67	166,67
3.16	Кран 3-х ходовой Ду 15 G1/2 внутр.-внутр. (Росма)	шт.	2	529,00	1 058,00
3.17	МФ-5.2.1-Б-32-0,01 преобразователь	шт.	1	22 016,00	22 016,00
3.18	МФ-5.2.1-Б-50-0,01 преобразователь	шт.	1	25 800,00	25 800,00
3.19	Наконечник-гильза 0,75 мм2 E7508 с изолированным фланцем IEK (упаковка 100шт)	упак	1	63,75	63,75
3.20	Отвод под манометр ОС100-01 с внеш. Резьбой	шт.	2	425,00	850,00
3.21	Переход 108x89	шт.	2	243,84	487,67
3.22	Переход 89x57	шт.	2	153,09	306,17
3.23	Переход Ду 57x32	шт.	2	66,92	133,83
3.24	Переход Ду 76x57	шт.	2	118,71	237,42
3.25	Провод ПВС 3x0,75 Элпром	м	15	19,38	290,75
3.26	Провод ПУГВ 1x0,5 белый (ПВЗ) Дмитров-кабель	м	5	4,62	23,08
3.27	Провод ШВВП 2x0,5 белый Партнер-Электро	м	100	9,47	946,67
3.28	Саморез по металлу с прессшайбой "клон" с буром 4,2x16 цинк	шт.	30	0,29	8,75
3.29	СДВ-И-М(1,0)-G1/2 "Коммуналец" преобразователь давления	шт.	2	2 767,00	5 534,00
3.30	Сталь тонколистовая горячекатаная 3.0мм 1.25x2.5м	шт.	2	4 166,67	8 333,33
3.31	Тепловычислитель ТВ-7-04.1М батарея тип АА с блоком сетевого питания	шт.	1	19 975,00	19 975,00
3.32	Труба гофрированная ПВХ гибкая 25мм с протяжкой	м	50	19,13	956,67
3.33	Труба стальная ВПП d-32x3.2 с резкой трубы (кругл.)	м	3	198,61	595,83
3.34	Труба стальная ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ D-57x3,5 ГОСТ с резкой трубы (кругл.)	м	0,6	285,42	171,25
3.35	Труба стальная ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ D-89x3,5 с резкой трубы (кругл.)	м	0,2	456,25	91,25
3.36	Трубка термоусаживаемая 30/15 ТТУ черная (25 м/ролл)	м	1	62,22	62,22
3.37	Фланец плоский Ду 32x10	шт.	2	299,75	599,50
3.38	Фланец плоский Ду 50x10	шт.	6	398,29	2 389,75
3.39	Фланец плоский Ду 80x10	шт.	4	608,67	2 434,67
3.40	Шина "РЕ" (земля) 8 отверстий 6x9 мм на DIN-изоляторе (желтый)	шт.	2	57,46	114,92
3.41	Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6*9-8-Д-синий	шт.	1	58,05	58,05
3.42	Шпилька резьбовая 16x1000 мм	шт.	2	152,63	305,25
3.43	Щит с монтажной панелью ЩМПг-65 50.22 (ЩРНМ-3)	шт.	1	4 301,13	4 301,13
3.44	Электроды ESAB D-4 мм, пачка 6,5кг	кг	2	350,00	700,00
	Итого			X	124 697,69
	НДС 20%			X	24 939,54
	Всего по акту			X	149 637,23

Главный инженер
Тамбовского филиала АО "ГТ Энерго"



С.А. Попов
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)