Приложение
к приказу от 10.04.2026 № ГТЭ-ТФ-21

УТВЕРЖДАЮ
Директор Тамбовского филиала
АО «ГТ Энерго»
_____ А.Г. Акулов
"___" _____ 2026 г.

ПЛАН
подготовки Тамбовского филиала АО «ГТ Энерго» к отопительному периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятия (2026 год)	Ответственный исполнитель
1.	**По результатам анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов необходимо выполнить капитальный ремонт тепловых сетей, оборудования, КИП и А, зданий и сооружений:**		
1.1	Замена подающего и обратного трубопроводов (Ду 250), запорной арматуры (Ду 80) в ТК-3РГ-01	август	Алферов В.П.
1.2	Замена подающего и обратного трубопроводов (Ду 250), запорной арматуры (Ду 250, 80) в ТК-3РГ-02	август	Алферов В.П.
1.3	Замена подающего и обратного трубопроводов квартальных тепловых сетей отопления (Ду 200, 150, 125), ГВС (150, 125, 80, 65), запорной арматуры (Ду 200, 150, 80) в ТК-104-1	май	Алферов В.П.
1.4	Замена подающего и обратного трубопроводов квартальных тепловых сетей отопления (Ду 80), ГВС (80, 50) от ТК-109-2 в сторону ж/д Победы, 10, замена запорной арматуры (Ду 80, 50) в ТК-109-2	август	Алферов В.П.
1.5	Замена электродвигателя сетевого насоса № 2 в ЦТП-108, ул. Агапкина, 12	июнь	Кузнецов В.В.
1.6	Замена электродвигателя насоса холодной воды № 1 в ЦТП-109, ул. Агапкина, 18	июнь	Кузнецов В.В.
1.7	Ремонт расширительного бака в ЦТП-109, ул. Агапкина, 18	сентябрь	Алферов В.П.
1.8	Замена запорной арматуры (Ду 200) в ЦТП-113, ул. Агапкина, 23	август	Алферов В.П.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятия (2026 год)	Ответственный исполнитель
1.9	Замена клапана регулирующего системы отопления Ду 100, с электроприводом в ЦТП-113, ул. Агапкина, 23	июль	Полянский А.В.
1.10	Замена запорной арматуры (Ду 200) в ЦТП-116, ул. Агапкина, 15	август	Алферов В.П.
1.11	Монтаж автоматических воздухоотводчиков первого контура в ЦТП	август	Полянский А.В., Алферов В.П.
2.	**Организационные и технические мероприятия**		
2.1	**Проверка функционирования эксплуатационных и аварийно-диспетчерской служб**		
2.1.1	Контроль за укомплектованностью всех рабочих мест в соответствии с утвержденным штатным расписанием	-	Завражнева И.Е.
2.1.2	Проверка знаний работников и руководителей в области промышленной безопасности и проверка знаний, предусмотренная Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии	согласно графику	Ткаченко Р.А.
2.1.3	Проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на ОПО	согласно графику	Ткаченко Р.А.
2.1.4	Актуализация приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО. Актуализация приказов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО.	июль	Ткаченко Р.А.
2.1.5	Актуализация инструкций по охране труда, порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам	май	Ткаченко Р.А.
2.1.6	Контроль за проведением программ противоаварийных тренировок в соответствии с утвержденным графиком	согласно графику	Попов С.А.
2.2	**Наладка тепловых сетей и контроль за режимами потребления тепловой энергии**		
2.2.1	Разработка и утверждение температурного графика сетевой воды на отопление и ГВС от Тамбовской ГТ ТЭЦ на предстоящий отопительный период	август	Коротков К.А.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятия (2026 год)	Ответственный исполнитель
2.3	**Обеспечение качества теплоносителей**		
2.3.1	Выполнение периодичности отбора проб теплоносителей для проведения микробиологических и санитарно-гигиенических исследований	согласно графику	Коротков К.А.
2.4	**Организация коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии**		
2.4.1	Составление актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (коммерческий учет) потребителей	сентябрь	Нечаев А.С.
2.5	**Организация проверки качества ремонта, строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции**		
2.5.1	Оперативный контроль за качеством выполняемых работ, дефектацией оборудования, соблюдением технологической дисциплины, сроков ремонтов, проведением входного контроля качества применяемых материалов и запчастей, обеспечение уборки оборудования и территории до и после проведенных ремонтов; осуществление контроля за документацией, составленной в процессе ремонта, отражающей техническое состояние тепловых сетей, оборудования, зданий и сооружений и качество выполненных работ	май-сентябрь	Попов С.А. Коротков К.А.
2.5.2	Контроль за организацией охраны труда и пожарной безопасности при проведении ремонтных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ	май-сентябрь	Ткаченко Р.А.
2.6	**Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей**		
2.6.1	Актуализация паспортов ЦТП, оборудования, тепловых сетей, являющихся ОПО и не являющихся ОПО (наличие отметок о проведенном техническом освидетельствовании, экспертизы промышленной безопасности, гидравлическом испытании и т.д.)	сентябрь	Коротков К.А.
2.6.2	Проведение весеннего и осеннего осмотра зданий и сооружений	апрель, сентябрь	Коротков К.А.
2.6.3	Гидравлические испытания магистральных и распределительных тепловых сетей от ГТ ТЭЦ Тамбовская на плотность и прочность	май, август	Алферов В.П. Полянский А.В.
2.6.4	Гидравлические испытания квартальных тепловых сетей от ЦТП на плотность и прочность	июль	Алферов В.П. Полянский А.В.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятия (2026 год)	Ответственный исполнитель
2.6.5	Шурфовка теплотрасс для определения состояния трубопроводов, теплоизоляции, антикоррозионного покрытия в соответствии с графиком	май, июль	Алферов В.П.
2.6.6	Контроль за фактическим наличием аварийного запаса материалов и оборудования на складе организации	-	Ткаченко Р.А.
2.6.7	Контроль за наличием лицензии на эксплуатацию ОПО, договоров страхования на объекты ОПО	-	Коротков К.А.
2.7	**Выполнение мероприятий по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу**		
2.7.1	Актуализация сведений при разработке проекта схемы теплоснабжения городского округа «город Тамбов» на 2027 г.	июль	Коротков К.А.
2.8	**Согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения**		
2.8.1	Актуализация Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения в зоне действия Тамбовской ГТ ТЭЦ	апрель	Попов С.А.
2.8.2	Контроль за соблюдением требований Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения в зоне действия Тамбовской ГТ ТЭЦ	-	Попов С.А.
3	**Проверка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, расположенных в зоне действия Тамбовской ГТ ТЭЦ**		
3.1	Контроль по установке расчетных дроссельных устройств в узлах управления у абонентов	май - сентябрь	Полянский А.В.
3.2	Контроль за подготовкой систем теплоснабжения абонентов	май - сентябрь	Полянский А.В.

Главный инженер С.А. Попов

Начальник производственно-технического отдела К.А. Коротков